

Cronograma Contrato de Autorização
Ferrovia Estadual MT

Id	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras	2014	2019	2024	2024	2029
1	Cronograma Macro - LRV	3441 dias	01/08/19	31/12/28						
2	Autorizativos	2464 dias	01/08/19	29/04/26						
3	Obtenção de LP	1004 dias	01/08/19	30/04/22						
4	Emissão da DUP (8,6kms de TRO-TEL)	0 dias	09/06/22	09/06/22						
5	Emissão da DUP (TRO-TEL)	60 dias	29/07/22	20/10/22						
6	Emissão da DUP (TEL-TMS;TMS-TCV)	60 dias	30/03/23	21/06/23						
7	Emissão da DUP (demais trechos)	150 dias	03/02/25	29/08/25	29IT					
8	Emissão da LI (8,6kms de TRO-TEL)	0 dias	13/06/22	13/06/22						
9	Obtenção de LI (TRO-TEL)	120 dias	30/10/22	26/02/23	3					
10	Obtenção de LI (TEL-TMS; TMS-TCV)	120 dias	31/07/23	12/01/24						
11	Obtenção de LI (demais trechos)	150 dias	01/12/25	29/04/26						
12	Engenharia	1933 dias	15/06/20	29/09/25						
13	Engenharia Básica	290 dias	15/06/20	31/03/21						
14	Engenharia Executiva (TRO-TEL; TEL-TMS; TMS-TCV)	668 dias	01/09/21	30/06/23	13					
15	Engenharia Executiva (demais trechos)	730 dias	01/10/23	29/09/25						
16	Contratações	1986 dias	03/10/22	10/03/28						
17	Contratação Obra (TRO-TEL; TEL-TMS)	180 dias	03/10/22	01/04/23	27IT-1 dia					
18	Contratação Obra (demais trechos)	180 dias	30/09/25	28/03/26	15					
19	Contratação e fornecimento (trilho e dormente)	1900 dias	28/12/22	10/03/28	33II-365 dias					
20	Contratação e fornecimento Brita	1900 dias	28/12/22	10/03/28	33II-365 dias					
21	Desapropriações	1732 dias	17/05/22	11/02/27						
22	Negociação Comercial (TRO-TEL)	320 dias	17/05/22	02/04/23	27IT					
23	Negociação Comercial (TEL-TMS; TMS-TCV)	130 dias	17/07/23	15/01/24	28IT					
24	Negociação Comercial (demais trechos)	500 dias	30/09/25	11/02/27	15					
25	Construção Ferrovia	2091 dias	02/04/23	21/12/28						
26	Execução de Obras (civil)	1741 dias	02/04/23	06/01/28						
27	Trecho Rondonópolis- Santa Elvira (79,8Km) + 4 pátios	270 dias	02/04/23	27/12/23	9					
28	Trecho Santa Elvira - Campo Verde (135,9Km) + 4 pátios	304 dias	15/01/24	13/03/25	10					
29	Trecho Santa Elvira - Cuiabá (92,6Km) + 5 pátios - Ramal Cuiabá	250 dias	23/09/24	30/05/25	11					
30	Trecho Campo Verde - Nova Mutum (268,2Km) + 12 pátios	331 dias	30/04/26	26/03/27	11					
31	Trecho Nova Mutum - Lucas do Rio verde (75Km) + 3 pátios	500 dias	25/08/26	06/01/28	11					
32	Execução de Obras (Superestrutura)	1821 dias	28/12/23	21/12/28						
33	Trecho Rondonópolis- Santa Elvira (79,8Km) + 4 pátios	210 dias	28/12/23	24/07/24						
34	Trecho Santa Elvira - Campo Verde (135,9Km) + 4 pátios	210 dias	03/03/25	19/12/25						
35	Trecho Santa Elvira - Cuiabá (92,6Km) + 5 pátios - Ramal Cuiabá	365 dias	01/07/25	30/06/26						
36	Trecho Campo Verde - Nova Mutum (268,2Km) + 12 pátios	270 dias	01/04/27	26/12/27						
37	Trecho Nova Mutum - Lucas do Rio verde (75Km) + 3 pátios	350 dias	07/01/28	21/12/28						
38	Construção Terminais	1671 dias	05/06/24	31/12/28						
39	Terminal Campo Verde	540 dias	10/07/24	31/12/25						
40	Terminal Cuiabá	540 dias	05/06/24	30/06/26						
41	Terminal Nova Mutum Ferro	730 dias	01/01/26	31/12/27						
42	Terminal Lucas do Rio Verde	730 dias	02/01/27	31/12/28						

Legenda:
TRO - TEL: Trecho de Rondonópolis até Santa Elvira
TEL - TMS: Trecho de Santa Elvira até Rio das Mortes
(Rio das Mortes - Região de Primavera do Leste)
TMS - TCV: Trecho de Rio das Mortes até Campo Verde (Região do Terminal Campo Verde)